

Installationsadresse: _____

Bilag 1

Når du indgår aftalen "Abonnement på fjernvarmeunit", udfører SELSKABET / VVS-installatøren følgende som en del af aftalen før, under og efter installationen:

Før indgåelse af aftalen undersøger SELSKABET følgende:

- Er ejendommens varmeinstallation egnet til en fjernvarmeunit?

Herunder skal opfyldes:

Er pladsforhold acceptable?	☐ Ja ☐ Nej
Er afstand til eksisterende installation, varme og brugsvand acceptabel?	☐ Ja ☐ Nej
Er eksisterende cirkulationspumpe tilstrækkelig?	☐ Ja ☐ Nej
Er der afløb til ekspansionsoverløb?	☐ Ja ☐ Nej

- Er elinstallationen egnet til unitten?

Herunder skal opfyldes:

Er der 230V stik med dansk jord / schuko stik i umiddelbar nærhed? ☐ Ja ☐ Nej

- SELSKABET vurderer om installationen er en "standard" installation, eller om der skal laves et tilbud på installationen

☐ Ekstra rør.	Antal: ____m.
☐ Ekstra bøjninger.	Antal: ____
☐ Gennemføringer i mur/væg.	Antal: ____
☐ Montage af udeføler til vejrkompensering (nordsiden af boligen), afstand ____m., antal gennemføringer i mur/væg ____	
☐ Opgradering af cirkulationspumpe. Evt. model og kommentar: _____	
☐ Er der behov for en booster pumpe	☐ Ja ☐ Nej

Er eksisterende returtemperatur lavere end 35°C (automatikken i unit sættes til max returtemperatur på 35 °C) ☐ Ja ☐ Nej

- Er der risiko for asbest i den nuværende isolering (normalt pap og lærred isolering fra før 1979, normalt i bøjningerne se evt. <https://asbest-huset.dk/kisलगur-og-teknisk-isolering-af-varmeror-mm/>) ☐ Ja ☐ Nej

○ Såfremt der er asbest. Aftal med EJEREN hvem gør hvad. Hvem tager sig af asbest?

☐ SELSKAB ☐ EJER

- Er der behov for recirkulation af det varme brugsvand? ☐ Ja ☐ Nej

☐ Det beskrives på en blanket, hvilke forhold i EJERENS installation, EJEREN skal være opmærksom på.

☐ Der tager foto af installationen, som sendes til VVS'er til planlægningen af montage af unitten.

SELSKABETS personale / VVS-installatøren udfører følgende under installationen (der udføres ikke andre opgaver i forbindelse med aftalen):

- Leverer og opsætter fjernvarmeenheden på adressen
- Leverer, monterer og færdiggør med følgende forbrugsmaterialer:
 - Tilslutning af afregningsmåler til nøgleafbryder. For ny-tilslutninger etableres nøgleafbryder til godkendt elinstallation
- For følgende leveres og monteres max totalt 10 meter rør og 10 bøjninger, 4 tilslutninger til eksisterende intern installation, inkl. nødvendige rørholdere, alt er synlig installation, ingen gennemføringer i mur/væg
 - Fra hovedhaner til unit
 - Fra unit til varmesystem
 - Til/fra unit til husets brugsvandssystem (koldt og varmt)
 - Rørisolering mellem hovedhaner og unit på frem og retur
 - Rørisolering mellem unit og varmvandstilslutningen
- Trækker kabel til vejkompenisering, maks. 10 meter, kablet trækkes synligt eller i lofts- / kælderrum, med minimum 1 meters frihøjde
- Fører ekspansions overløb til godkendt afløb umiddelbart under unit, maks. 2 meter
- Indregulerer enheden tilpasser automatik til husets behov, returtemperatur maks. 35 °C

VVS-installatøren udfører følgende efter installationen

- Udlufter radiatorerne, når anlægget er i drift
- Kontrollere returtemperaturen (maks. 35 °C)
- Vejleder EJEREN i brug af fjernvarmeenheden
- Udfylder en færdigmelding

Arbejde som VVS-installatøren ikke udfører som en del af denne aftale (kan evt. udføres efter regning)

- X Specielle krav eller ønsker
- X Evt. arbejde på varmeinstallation efter forskruninger på unit
- X Evt. lovliggørelse af elinstallation
- X Evt. lovliggørelse af varmeinstallation
- X Evt. lovliggørelse af afløb for sikkerhedsventil
- X Evt. trækning af rør fra ud over de 10 meter, der er med i aftalen
- X Evt. demontering/montering af skabe og hylde mv. for trækning af rørføring/opsætning af fjernvarmeunit
- X Evt. isolering af rør efter forskruninger på unit
- X Evt. udskiftning af cirkulationspumpe og andre komponenter til cirkulation af varmt brugsvand
- X Evt. sammenbygning med andre varmekilder (solvarme, varmepumpe mv.).
- X Evt. malerarbejde efter end installation
- X Evt. rensning af brugsvandsinstallationer som følge af, at snavs (rust eller kalk) fra forbrugerens installation under montage er blevet frigjort.

SPECIFIKKE FORHOLD FOR NYE FJERNVARMEKUNDER MED OLIEFYR:

Ud over det nævnte udfører VVS installatøren følgende

- Demonterer og bortskaffer gammel kedel og tilhørende varmtvandsbeholder.
- Demonterer elinstallationen til oliefyret.
- Afpropper tømt olietank

VVS-installatøren udfører ikke følgende arbejde

- X Tømning og fjernelse af olietanken
- X Opfyldning med sand af olietank såfremt dette er et krav, fx ved placering under indkørsel
- X Retablering af området omkring gammelt oliefyr
- X Fjernelse af skorsten og arbejdet der er forbundet hermed

SPECIFIKKE FORHOLD FOR NYE FJERNVARMEKUNDER MED EL-VARME:

Ud over det nævnte udfører VVS installatøren følgende

- Nedtager el-vandvarmer.
- Tilkobler anlægget til husets brugsvandssystem (koldt og varmt) dog maks. 3 meter.

VVS-installatøren udfører ikke følgende arbejde

- X Etablering af vandbåret anlæg i boligen (radiatorer/gulvvarme)
- X Trækning af rør til varmt brugsvands ud over 3 meter.
- X Demontering af el-radiatorer eller andet udstyr fra gammel varmeinstallation
- X Evt. lovliggørelse/tilpasning af brugsvandssystem

Du skal som kundeaftale evt. ekstraarbejde, som ikke er indeholdt i aftalen direkte med VVS-installatøren.

SELSKABET anbefaler, at du får et skifteligt tilbud/prisoverslag på opgaverne.